



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9, тел. 9409/603 568 662 650	
Reg. №	02-221-33/02.05.18
Дата	

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
ПГ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	854-06-630
Дата	02 / 05 2018 г.

17.04
Ив

ОТГОВОР НА ВЪПРОС
854-06-630 / 20.04.2018г.

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД ЗА 2017г.**

Годишната инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД включва годишни инвестиции, свързани с поддържането, ремонта, реконструкцията, модернизацията и рехабилитацията на обекти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДП „ПИ“). Като пристанищен оператор „Пристанище Варна“ ЕАД ползва тези обекти за предоставяне на пристанищни услуги на база сключен между министъра на транспорта и „Пристанище Варна“ ЕАД Договор 30/30.05.2006 г.

По отношение на Годишните инвестиции за поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обекти – публична държавна собственост процедурите по планиране, изпълнение, приемане и отчитани на обектите се регламентира подробно в сключения Договор 30/30.05.2006 г. с допълненията и измененията към него, във връзка с ползването, поддържането, ремонта, модернизацията и рехабилитацията на обектите – публична държавна собственост, управлението на които е предоставено на ДП „ПИ“, а ползването им – от пристанищния оператор, като следва да се има предвид следното:

- обектите от Годишната инвестиционна програма се предлагат от пристанищния оператор и одобряват от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Допуска се промяна в обектите от утвърдената годишна програма, в зависимост от конкретната експлоатационна обстановка, но тези промени задължително се съгласуват и одобряват от ДП „Пристанищна инфраструктура“;
- планирането, възлагането, текущия контрол при изпълнението и приемането на обектите се извършва от пристанищния оператор и ДП „Пристанищна инфраструктура“;
- изпълнението на обектите се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за обществени поръчки;
- в годишен размер общия обем на направените инвестиции следва да е пропорционален на обработените пътници и товари от пристанищния оператор. Предвид характера на изпълняваните обекти ежегодно се отчита обема на планираните и извършените инвестиции, като при „недостиг/излишък“ на направени инвестиции, този „недостиг/излишък“ следва да се покрие/отчете при съгласуването и одобряването на инвестиционната програма през следващата година.

В тази връзка, Инвестиционната програма за 2017 г. на „Пристанище Варна“ ЕАД включва обектите за изпълнение в съответната календарна година, както и тези обекти, които предвид по-голямата сложност на изпълнението или които са открити в последното тримесечие на предходната 2016 година, са включени в инвестиционната програма за 2017 г. като преходни обекти за следваща календарна година. В този смисъл, приложената справка включва информация и за изпълнените през 2017 г. преходни обекти от 2016 г.

Средствата разходвани за изпълнение на Инвестиционната програма за 2017 г. са по-малко от планираните, поради факта, че част от обектите са преходни и ще се изпълняват през следващата година (настоящата 2018 г.). В тази връзка, както и предвид факта, че за обектите, заложи в инвестиционната програма се прилагат съответните процедури по ЗОП, като за откриването на процедурата е необходимо обекта да бъде включен в инвестиционната програма, с цел осигуряване на непрекъснатост на изпълнението, стойността на Инвестиционната програма е по-голяма от действителното ѝ изпълнение.

Приложената информация включва изпълнените през 2017 г. преходни обекти от 2016 г., планирани и изпълнени обекти през 2017 г., както и преходните от 2017 г. обекти, които са отчетени като изпълнени до 20.04.2018 г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Ивайло Московски

Министър на транспорт

информационните технологии и съобщенията



ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ИЗТОК

Раздел "Преходни обекти от 2016 г."

1	Рехабилитация на асфалтобетонни настилки на западен кантар зад магазини 2 и	110 000	108 926,31
2	Подмяна кабели ниско напрежение, мол А.	250 000	241 475,37
3	Доставка и монтаж КРУ. Захранване със СН. Осигуряване на временно захранване за	270 000	268 915,36
4	Доставка и монтаж на табла НН. Изграждане на кабелно трасе и кабели НН.	150 000	149 499,12
5	Изграждане на кабелно трасе извод котва и връзка Т 264-193. Монтаж на кабели СН.	270 000	267 355,84
6	Ремонт на Яхт клуб.	100 000	96 185,50
7	Ремонт на сграда - "Битова сграда стара" и ЦПУ.	50 000	44 886,51
8	Ремонт покрив на сгради ТМ и РР, пункт за смяна на масла.	65 000	64 924,03
9	Рехабилитация районно осветление I-II к.м.	60 000	59 588,87
Общо по раздела в лева без ДДС		1 325 000	1 301 756,91

Раздел I "СМР на сгради или на части от тях" 2017 г.

10	Подмяна на асаньори съгласно нормативните изисквания.	120 000	преходен за 2018 г.
11	Изграждане на външен модул за зареждане с гориво.	65 000	преходен за 2018 г.
12	Преоборудване част от Магазин №11 в склад и битови помещения за инвентарно	10 000	9 699,37
13	Рехабилитация на прилежащи площи до външна ограда.	50 000	28 103,35
14	Рехабилитация на сграда и прилежащи площи на гаражи механизация	50 000	преходен за 2018 г.
15	Ремонт на сгради - "Стара битова сграда - кегелбан" и "Митница портал2".	245 000	преходен за 2018 г.
16	Ремонт покрив на "транскибернетика".	90 000	преходен за 2018 г.
17	Текущ ремонт на магазин № 6	1 500 000	преходен за 2018 г.
18	Проектиране, авторски надзор и екзекутивни чертежи за Магазин №6	20 000	преходен за 2018 г.
Общо по раздела в лева без ДДС		2 150 000	37 802,72

Раздел II "СМР по полагане на пътна настилка от павеа, асфалт, бетон, релсови пътища, коловози"

19	Рехабилитация на настилки.	70 000	преходен за 2018 г.
----	----------------------------	--------	---------------------

20	Изграждане на еластична предпазна ограда.	30 000	28 896,20
Общо по раздела в лева без ДДС		100 000	28 896,20
Раздел III "СМР на морски съоръжения"			
21	Рехабилитация на отбивни съоръжения.	135 000	134 963,72
Общо по раздела в лева без ДДС		135 000	134 963,72
Раздел IV "СМР на електрически инсталации"			
22	Изграждане на Секция 2 в табло ниско напрежение - ТП 59 и монтаж на силови	50 000	49 430,37
23	Полагане на кабел Ср.Н. и възстановяване кабел Н.Н. в складова база.	30 000	24 859,54
24	Подмяна на 2 броя трансформатори 1 000kVA и един трансформатор 1600kVA.	110 000	преходен за 2018 г.
25	Изграждане на стоманобетонов канал, 7-мо к.м.	200 000	преходен за 2018 г.
Общо по раздела в лева без ДДС		390 000	74 289,91
Раздел V "СМР на водоснабдителни и канализационни инсталации"			
26	Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди.	270 000	263 357,22
Общо по раздела в лева без ДДС		270 000	263 357,22
ОБЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ИЗТОК		4 370 000	1 841 066,68
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД			
Раздел "Преходни обекти от 2016 г."			
27	Ремонт на магазина 5.	1 495 000	преходен за 2018 г.
28	Нивелация и повдигане стоманобетонова настилка 7-10А к.м. до нормално	200 000	196 944,23
29	Ремонт жп коловози и стрелки.	140 000	139 778,27
30	Цялостна подмяна ВиК инсталация и санитарни възли на Адм.сграда, тяло А.	200 000	199 487,84
31	Ремонт ГСМ и ПТО.	100 000	99 747,46
32	Рехабилитация настилки западен район I-ви етап	200 000	193 067,58
33	Рехабилитация кабелни трасета за районно осветление към ТП №11 и 12	100 000	83 911,85
34	Проектиране на ремонтни дейности на настилки от 13 - 15 к.м.	15 000	14 400,00
35	Проект за настилки в тила на 17 к.м.	70 000	преходен за 2018 г.
Общо по раздела в лева без ДДС		2 520 000	927 337,23

Раздел I "СМР на сгради или на части от тях" 2017 г.

36	Подмяна на асаньори съгласно нормативните изисквания.	150 000	преходен за 2018 г.
37	Ремонт Оперативно-битова сграда – 2.	170 000	169 978,80
Общо по раздела в лева без ДДС		320 000	169 978,80

Раздел II "СМР по полагане на пътна настилка от павеа, асфалт, бетон, релсови пътища, коловози"

38	Рехабилитация на настилки.	70 000	преходен за 2018 г.
39	Рехабилитация жп коловоз към „Ойлтанкинг“.	15 000	13 764,50
40	Рехабилитация настилка 16 к.м., в зоната на подкрановия път и нивелация на жп	270 000	268 249,17
Общо по раздела в лева без ДДС		355 000	282 013,67

Раздел III "СМР на морски съоръжения"

41	Рехабилитация на отбивни съоръжения.	135 000	134 966,60
Общо по раздела в лева без ДДС		135 000	134 966,60

Раздел IV "СМР на електрически инсталации"**Раздел V "СМР на водоснабдителни и канализационни инсталации"**

ОБЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД		3 330 000	1 514 296,30
ОБЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД, отчетени до 31.12.2017 г.		7 700 000	3 355 362,98

Раздел "Преходни обекти от 2017 г."

1	Подмяна на асаньори съгласно нормативните изисквания.	120 000	117 464,68
30	Рехабилитация на настилки.	70 000	69 328,97
31	Ремонт на магазина 5.	1 495 000	1 493 789,12
Общо по раздела в лева без ДДС		1 685 000	1 680 582,77
ОБЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД, отчетени до 20.04.2018 г.		7 700 000	5 035 945,75