

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Ex.No	49-454-02-32
Дата	16. 02. 2014 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

15.04
[Signature]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от ПОДНС внасяме проект на **Решение за провеждане на преговори с потенциален строител, включен в кратката листа на потенциални строители за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000.**

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.

ВНОСИТЕЛИ:

Делхъ Доретъ
Стопанов Анастас

РЕШЕНИЕ

за провеждане на преговори с потенциален строител, включен в кратката листа на потенциални строители за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и предвид:

- Процедура за подбор на потенциални строителни фирми, проведена от „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД в изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023 г. за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология AP1000;
- Резултатите съгласно Доклад на комисия, назначена със Заповед № 6 от 07.02.2024 г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ ЕАД за подбор на кандидатите, заявили интерес в процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000;
- Решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ ЕАД по т. I.1. от Протокол № 4-2024 г. от 13.02.2024 г., с което се приема Доклада на комисията, назначена със Заповед № 6 от 07.02.2024 г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ ЕАД;
- Решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от Протокол № 10-2024 г. от 14.02.2024 г., с което се съгласува решението на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй Нови - Мощности“ ЕАД.

РЕШИ:

1. Възлага в срок до 15 април 2024 г. да се проведат преговори между „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., включен в кратката листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000, с цел постигане на условията по Приложение I.

2. Възлага на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.

Приложение I

Основни изисквания към изпълнението на проект за изграждане на два енергоблока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000	Очаквани резултати от проведените преговори, които ще бъдат заложени в изискванията към договора за Инженеринг, етап 1 със строителната компания
Организация на работата, която да гарантира максимално участие на местни фирми и работна сила от България при изпълнение на възложените дейности	Минимум 30% локализация на възложените строителни и проектантски дейности за етап ЕР+С. Да се представи предварителен план за осигуряване на необходимата работна сила, който да гарантира изпълнението на възложените дейности в рамките на приетия от НС предварителен график от високо ниво за изграждане на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 и гарантиране спазването на изискванията на трудовото законодателство на Република България
Гарантиране на финансовата рамка на проекта	Готовност по време на преговорите за сключване на ЕР+С договор, да се представи фиксирана цена за целия обем възложени строителни и монтажни дейности с подробна разбивка на цената и ясна методика за индексация на представените цени по време на изпълнение на ЕР+С договора.
Пълна гаранция за качеството на изпълнените дейности	Поемане на пълна отговорност за качеството на изпълнение на възложените строителни дейности. За изпълнените строителни и монтажни дейности, гаранционните срокове ще са съгласно Наредба No2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Спазване на правила и стандарти, приложими в Република България	Гарантиране, че при изпълнението на дейностите по разработването на възложените части от идейния, технически и работен проект, ще се прилагат наредбите и стандартите, приложими в Република България и Европейския съюз.
Ускорен график за изграждане на новите ядрени мощности	Гарантиране на сроковете за изпълнение на възложените дейности, като за основните строителни и монтажни дейности за 7 блок (водещ блок) срокът трябва да е максимум 60 месеца от датата на полагане на първи бетон, а за 8 енергоблок (следващ блок) срокът да е максимум 54 месеца от датата на полагане на първи бетон.

Основни изисквания към изпълнението на проект за изграждане на два енергоблока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000	Очаквани резултати от проведените преговори, които ще бъдат заложили в изискванията към договора за Инженеринг, етап 1 със строителната компания
Интегриран договор за проектиране, доставка и строителство (EP+C договор)	Съгласие за полагане на максимални усилия за формиране на консорциум заедно със собственика на технологията AP1000, с цел представяне на интегрирана техническа и финансова оферта за сключване на EP+C договор. При представяне на различен подход, същият не трябва да влияе негативно върху цената и/или графика за изпълнение на проекта.
Договор за инженеринг, фаза 1	Максималната, фиксирана цена за извършване на дейностите по инженеринг до етап сключване на EP+C договор да е 200 милиона евро без ДДС. Да се представи разбивка на цената. Срокът за неговото изпълнение да е максимум 12 месеца, което отговаря на приетия от НС предварителен график от високо ниво за изграждане на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000. Обхватът да гарантира разработването на идеен проект за всички части от проекта за 7 енергоблок, които са в обхвата на строителната компания, при постигане на заложените по-горе критерии.
Осигуряване на външно финансиране	Изискване за предоставяне на финансиране за стойността на възложените им дейности при конкурентни условия.

ВНОСИТЕЛИ:

Анели Дюбрев
Станислав Ангелов

МОТИВИ

Народното събрание е ангажирано пряко с развитието на ядрената енергетика в България, отчитайки значението на ядреноенергийния отрасъл за националната сигурност и националната икономика и във връзка с това вече са взетите решения на 48-ото и 49-ото Народно събрание в посока ускоряването на дейностите по изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Народното събрание приветства изпълнението на част от мерките по Решението на Народното събрание от 18.12.2023 г., и в частност сключването на междуправителствено споразумение между Република България и Съединените американски щати.

Отчитайки наскоро сключеното междуправителствено споразумение между Република България и Съединените американски щати за развитие на ядрената енергетика и предприетите действия от правителството и компаниите, пряко ангажирани в процеса за изграждане на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, считаме, че е налице необходимост от последваща санкция от Народното събрание.


В изпълнение на предходните Решения на Народното събрание, Министерът на енергетиката и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, в кратък срок изпълниха част от амбициозния график, приет от Народното събрание на 18.12.2023 г. и съставиха „късата листа“ (short-list) от потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000.

Във връзка с това, предлагаме Народното събрание да възложи провеждането на преговори между „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., включен в кратката листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000.

Вземайки предвид препоръките на ОИСР и добрите международни търговски практики, е необходимо да се проведат преговори относно рамка на изпълнение при най-добри условия съгласно Приложение 1.

При приключване на преговорите, съгласно горното, „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД следва да информира Народното събрание за постигнатите резултати за предприемане на последващи действия.

ВНОСИТЕЛИ:


Статисев Анастас